

三谷地区地域ため池(追作堤)改修工事

追作堤の改修工事は、本堤の盛り立て作業を11月上旬にほぼ完了し、斜樋管の仕上げをおこない本格的に洪水吐きの作業に入っております。4スパンの内の2スパン目までのコンクリート打設を12月2日に完了し、残り3.4スパンも年内に打設完了予定としております。堤内の刃金土の保護のためのブロックマットという製品の据付も70%終え、部分的に仮設工の撤去作業も始めました。12月に入り、いよいよ冬本番。現場事務所にもストーブが設置され、昼の間は、みんなが休憩しながら暖をとっております。社内では、インフルエンザ対策として予防接種を全員が順次受けており、体調を整えて現場の施工管理に遅れをださないよう努力しております。少しずつ現場の形も最終形に近づいております。最後まで良い品質のため池構造物となるように工事関係者一同引き続きがんばってまいります。いましばらくのご協力をよろしくお願いいたします。みなさまも、風邪などひかれませぬようご自愛ください。

工事場所： 鳥取市河原町三谷地内
 工期： 平成 27年 3月 26日 ~ 平成 28年 1月 5日【変更2月15日】

発注者： 鳥取県東部農林事務所 TE10857-20-3571
 連絡先 地域整備課 総合整備担当 FAX 0857-37-1283
 担当者: 日野 浩二(主任監督員) 田中 彰(一般監督員)

施工者： 吉田建設株式会社
 連絡先 住所 鳥取市 国府町 広西 226番地
 TEL 0857-24-9748
 FAX 0857-29-4940
 現場代理人: 川上 啓志 主任技術者: 大谷 経行



11月13日AM11:00の様子です。

工事内容

ため池改修 1式 各月の主な作業予定

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 堤体工	4 付帯工									洪水吐工	堤体工	後片付け
2 洪水吐工	5 仮設工	準備工	堤仮設工	仮付堤設工	取水堤設工	取水堤設工	取水付堤設工	取水付堤設工	取水付堤設工	洪水吐工	堤体工	
3 取水施設工												

コンクリートの受入検査・ポンプ打設・締固め・ヒーター養生状況です。



↑
 ← コンクリートの品質を確認している状況です。



12月2日AM8:00の状況です。